



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 102

DEL 28/06/12

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL CENTRO ABITATO ED OPERE CONNESSE - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con nota del 06/12/2004 pot.0965360 comunicava che con propria delibera n° 2146 del 26/11/2004 era stato approvato il piano esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per l'anno 2004, in esecuzione dell'art.5 della L.R.51/78, concedendo a questo comune un finanziamento di €. 575.677,00;
- con delibera di Giunta Comunale n°100 del 30/05/2005, resa esecutiva a norma di legge, veniva approvato lo studio di fattibilità dei *“lavori di Riqualificazione e sistemazione del centro abitato ed opere connesse”*, redatto dall'UTC per l'importo di €.575.677,00 di cui €. 453.288,98 per lavori;
- con delibera di Giunta comunale n° 227 del 21/12/2005, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per l'analogo importo di €. 575.677,00 di cui €. 460.288,98 per lavori;
- che in data 31.10.2008 veniva sottoscritto mutuo con al CDP spa per i lavori in oggetto;
- che con D.D. dell'AGC 15 – lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione espropriazione – n° 2046 del 09/10/2009 di rettifica del D.D.1126 del 26.05.2006 LL.RR.51/78 -3/07 – 1/08 veniva concesso in favore del Comune di Atripalda un contributo regionale di €. 28.783,85 annui per tutto il periodo di ammortamento del mutuo n° 4490347, acceso dal Comune di Atripalda con la CDP, per una rata annua di €. 44.699,32;
- con delibera di Giunta comunale n° 67 del 16/04/2010, veniva riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione finalizzato all'adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale;
- con det. n° 159 del 25/06/2011 veniva indetta gara d'appalto, giusto bando di gara per *“l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”* prot. 9948/470 del 14/07/2010;
- con det. n° 267 del 30/11/2010 veniva proclamata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta individuale *“Domenico Cardaropoli – opere edili e stradali”* per l'importo di €. 425.975,67, al netto del ribasso d'asta del 5,50%, di cui € 5.681,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 31.01.2011 veniva sottoscritto regolare contratto d'appalto registrato presso l'ufficio del Registro di Avellino in data 26/02/2011
- in data 18/04/2011 avevano effettivo inizio i lavori.
- con det. n° 267 del 30/01/2012 veniva approvata Perizia di variante suppletiva

DATO ATTO che:

- costituiscono parte integrante del contratto d'appalto rep. n° 2/2011, la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, aventi ad oggetto rispettivamente *“offerta migliorativa e integrativa relativa al miglioramento della sicurezza e della percorribilità del tracciato viario della bretella Alvanite-Novesoldi”* e *“offerta migliorativa e integrativa finalizzata alla riqualificazione architettonica dell'area di accesso al cimitero comunale”*;
- con nota prot. 4448 del 05/4/2012 la ditta appaltatrice avanzava *“proposta di modifica della offerta migliorativa ed integrativa finalizzata alla riqualificazione architettonica dell'area di accesso al cimitero comunale”*;

- con nota prot. 7944 del 22/6/2012 la ditta appaltatrice avanzava “*proposta di modifica della offerta migliorativa ed integrativa finalizzata al potenziamento della sicurezza e della percorribilità del tracciato viario della bretella Alvanite Novesoldi*”
- il direttore dei lavori, nella persona dell'arch. Giuseppe Cocchi, funzionario dell'UTC, incaricato con determina n° 13 del 21/1/2011, ha prospettato l'utilità di redigere in corso d'opera una perizia assestamento finale con diminuzione dell'importo contrattuale, anche al fine di razionalizzare l'utilizzo delle somme a disposizione e pertanto in applicazione degli artt. n°161 e n°162 del regolamento di attuazione n°207/2011;
- il responsabile del procedimento, ing. Silvestro Aquino, ha autorizzato per le vie brevi il direttore dei lavori alla redazione della citata perizia;
- il direttore dei lavori ha trasmesso gli atti di cui alla perizia di variante suppletiva e di assestamento, composta degli elaborati di seguito riportati: relazione tecnico-illustrativa di variante, quadro economico di variante, quadro comparativo, computo metrico di variante;

VISTO il che il quadro economico della presente variante in corso d'opera è così distinto:

		Q.E. di progetto	Q.E. di variante	Q.E. di assetamento
N.	DESCRIZIONE	EURO	EURO	EURO
		progetto esecutivo	Progetto Variante	Variante assestamento
A	Lavori	€ 450.437,32	€ 447.268,57	€ 447.189,28
	Di cui:			
L	Lavori soggetti a ribasso	€ 444.755,84	€ 435.302,58	€ 436.122,57
	ribasso offerto		5,50%	5,50%
S	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di A	€ 5.681,48	€ 11.965,99	€ 11.066,71
B	Somme a disposizione	€ 125.239,68	€ 128.408,43	€ 128.487,72
B.1	lavori in economia	€ -	€ 17.011,32	€ 19.139,00
B.2	imprevisti 2,5%A	€ 11.260,93	€ -	€ -
B.3	Spese generali e tecniche	€ 9.992,00	€ 10.249,82	€ 10.249,82

B. 4	Spese ex art.92 c.5 dlvo 163/06	€	9.008,75	€	9.674,50	€	7.247,43
B. 5	contributo autorità di vigilanza	€	400,00	€	400,00	€	300,00
B. 6	IVA lavori ed imprevisti 10-20-21%	€	92.339,79	€	88.757,75	€	89.235,89
B. 7	CNPAIA 2-4%	€	399,68	€	411,98	€	411,98
B. 8	IVA competenze tecniche	€	1838,53	€	1.903,06	€	1.903,60
B. 9	economia di gara	€	-	€	-	€	-
	Totale	€	575.677,00	€	575.677,00	€	575.677,00

RILEVATO che l'importo del progetto rientra in quello già definito in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;

RITENUTO il progetto di variante in argomento meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, anche sulla scorta del parere favorevole del responsabile del procedimento;

LETTO l'art. 38 e successivi del Capitolato Speciale di Appalto;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1286 del 30 gennaio 2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di approvare, come in effetti approva, la perizia di assestamento dei “*lavori di Riqualificazione e sistemazione del centro abitato ed opere connesse*”, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Cocchi che lascia invariato l'importo complessivo del finanziamento, pur diminuendo l'importo contrattuale, comprensivo delle variazioni proposte con le note prot. 4448 del 05/4/2012 e prot. 7944 del 22/6/2012;

di approvare, inoltre, il nuovo quadro tecnico economico come riportato in premessa;

di dare altresì atto che detti lavori interesseranno aree di proprietà comunale senza necessità di attivare la procedura espropriativa atteso la disponibilità alla cessione volontaria di talune aree di intervento;

di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento, pari ad €. 575.677,00 sul **Cap. 3100.11 P.R. parte uscita del bilancio 2011**, in conto mutuo CC.DD.PP. **pos. 4541419/00**;

di dare atto che l'opera pubblica in parola è provvista del CUP 173G06000000002 e del CIG 050645865B.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 17/08/12

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to arch. Giuseppe Cocchi**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**