



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE**

N. 141

DEL 14/09/12

**OGGETTO**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO ED OPERE CONNESSE  
APPROVAZIONE STATO FINALE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>Impegno</b>		
<b>Liquidazione</b>		
<b>Mandato</b>		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

### PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con nota del 06/12/2004 pot.0965360 ha comunicato che, con propria delibera n° 2146 del 26/11/2004, era stato approvato il piano esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per l'anno 2004, in esecuzione dell'art.5 della L.R.51/78, con la concessione a questo Comune di un contributo di €. 575.677,00;
- con delibera di Giunta Comunale n°100 del 30/05/2005, resa esecutiva a norma di legge, è stato approvato lo studio di fattibilità dei *“lavori di Riqualificazione e sistemazione del centro abitato ed opere connesse”*, redatto dall'UCT per l'importo di €.575.677,00 di cui €. 453.288,98 per lavori;
- con delibera di Giunta comunale n° 227 del 21/12/2005, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per l'analogo importo di €. 575.677,00 di cui €. 460.288,98 per lavori;
- in data 31.10.2008 è stato sottoscritto mutuo con al CDP spa per i lavori in oggetto;
- con D.D. dell'AGC 15 – lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione espropriazione – n° 2046 del 09/10/2009 di rettifica del D.D.1126 del 26.05.2006 LL.RR.51/78 -3/07 – 1/08 è stato concesso in favore del Comune di Atripalda un contributo regionale di €. 28.783,85 annui per tutto il periodo di ammortamento del mutuo n° 4490347, acceso dal Comune di Atripalda con la CDP, per una rata annua di €. 44.699,32;
- con delibera di Giunta comunale n° 67 del 16/04/2010, è stato riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione finalizzato all'adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale;
- con det. n° 159 del 25/06/2011 è stata indetta gara d'appalto, giusto bando di gara per *“l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”*, prot. 9948/470 del 14/07/2010;
- con det. n° 267 del 30/11/2010 è stata proclamata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta individuale *“Domenico Cardaropoli – opere edili e stradali”* per l'importo di €.425.975,67, al netto del ribasso d'asta del 5,50%, di cui € 5.681,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 31.01.2011 è stato sottoscritto regolare contratto d'appalto registrato presso l'ufficio del Registro di Avellino in data 26/02/2011;

### VISTO:

- il verbale di consegna lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 11/04/2011, firmato senza riserve dall'Impresa appaltatrice;
- la Perizia di Variante e Suppletiva (PVS), redatta dalla Direzione Lavori ed approvata dall'Amm.ne con Determina dirigenziale n°14 del 001/02/2012, previo parere tecnico favorevole rilasciato dal R.P., all'interno del finanziamento originario pari ad Euro 575.677,00, di cui Euro 447.268,57 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed Euro 128.408,43 per somme a disposizione dell'amm.ne, giusto contratto aggiuntivo del 05/03/2012 n°1 di rep., registrato all'Ufficio del registro di AVELLINO al n°322 serie 1 in data 19/03/2012;
- la 2° Perizia di assestamento finale redatta dalla Direzione Lavori ed approvata dall'Amm.ne con Determina dirigenziale n°102 del 28/06/2012, previa parere tecnico favorevole rilasciato dal R. P., all'interno del finanziamento originario, per un importo complessivo pari ad Euro 575.677,00, di cui €.447.189,28 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed Euro 128.487,72 per somme a disposizione dell'amm.ne;

- il certificato di ultimazione lavori, redatto dalla Direzione Lavori in data 09/07/2012, che dichiara i lavori ultimati in pari data a meno del completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, secondo il disposto di cui all'art.199 del DPR 207/2010;
- l'atto di conferma del certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 05/09/2012, con cui la direzione dei lavori dà atto che l'ultimazione dei lavori è affettivamente avvenuta il 09/07/2012, e pertanto entro il termine utile contrattuale;
- la relazione sul conto finale ed lo stato finale, redatti dalla Direzione Lavori ed acquisiti dall'Ufficio in data 11/09/2012, da cui tra l'altro si evince che l'Impresa non ha apposto alcuna riserva sul registro di contabilità.

**ATTESO** che:

- per quanto riportato nella relazione sul conto finale ed nello stato finale, il credito esigibile a favore dell'impresa appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori in argomento, ammonta a saldo ad Euro 51.649,28 oltre IVA così determinato:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti	€.	461.643,16
B) A dedurre ribasso d'asta	€.	- 25.520,59
C) Somme per la sicurezza	€.	<u>11.066,71</u>
Somma	€.	<b>447.189,28</b>

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) 1° certificato di pagamento del 08/08/2011	€.	96.720,00
2) 2° certificato di pagamento del 20/10/2011	€.	153.580,00
3) 3° certificato di pagamento del 31/01/2012	€.	83.320,00
4) 4° certificato di pagamento del 21/03/2012	€.	<u>61.920,00</u>
Totale	€.	<b><u>395.540,00</u></b>

**Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di €.** **51.649,28**

**DATO ATTO** che:

- la Direzione dei Lavori, nella persona dell'arch. Giuseppe Cocchi, funzionario dell'UTC, ha redatto la contabilità finale dei lavori, lo stato finale dei lavori a tutto il 09/07/2012 dell'importo di €. 397.529,19 al netto del ribasso a prezzi unitari offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- l'impresa esecutrice dei lavori ha provveduto ad inoltrare regolare fatture n° 4 del 11/09/2012 prot. n° 11311 del 11/09/2012;

**LETTO** l'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto;

**RITENUTO NECESSARIO** ed opportuno, anche al fine di acquisire nella disponibilità del Comune di Atripalda le somme da corrisponde all'appaltatore in conto mutuo CC.DD.PP., procedere a regolare approvazione degli atti relativi alla contabilità finale di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.lgvo n° 267/2000, nel rispetto dell'art. 28 del CSA che dispone che la liquidazione finale e la relativa erogazione sia conseguenza dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 6026 del 14 maggio 2012 e del vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

di **approvare** gli atti della contabilità finale dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Cocchi comprensivi dello stato finale dei lavori a tutto il 05/09/2012 sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice in data 11/09/2012, per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad €. 447.189,28 oltre IVA come per legge, al netto del ribasso a prezzi unitari offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

di **dare atto** che dallo stato finale dei lavori e della relazione sul conto finale risulta un credito per l'impresa di €. 51.649,28 oltre IVA, pari a complessivi €. **62.495,63**;

di **chiedere** alla Cassa DD.PP. la somministrazione dell'importo di €. **62.495,63** in conto mutuo pos. 4490347/00;

di **subordinare** il pagamento della somma di €. **62.495,63** alla ditta individuale "*Domenico Cardaropoli – opere edili e stradali*" all'approvazione del certificato di regolare esecuzione che resta subordinato all'esito delle verifiche del DURC da parte della stazione appaltante allo sportello unico previdenziale, nonché alla presentazione della polizza a garanzia della rata di saldo di cui all'art.102 comma 3 del DPR 554/99 e s.m.i.;

di **provvedere**, dopo l'accredito da parte della Cassa DD.PP. dell'importo citato, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, alla liquidazione alla ditta individuale "*Domenico Cardaropoli – opere edili e stradali*" della fattura n° 4 del 11/09/2012 per la somma complessiva di €. **62.495,63**, comprensivo di IVA;

di **imputare la spesa** a carico dell'amm.ne Comunale pari ad €. **62.495,63** sul **Cap. 3100.11 P.R. parte uscita del bilancio 2011**, significando che tale operazione deve transitare attraverso il conto corrente dedicato acceso presso la Banca CARIME filiale di Castel San Giorgio (SA) codice Iban IT 82U03067 76160 000000003181, già riportato nel contratto di appalto;

di **dare atto** che l'opera pubblica in parola è provvista del CUP 173G06000000002 e del CIG 050645865B e che tali elementi identificativi vanno indicati, ai fini della tracciabilità, in sede di pagamento della fattura succitata sul conto dedicato indicato dall'impresa "*Domenico Cardaropoli – opere edili e stradali*";

di **dare atto** che l'importo succitato è previsto nel quadro economico del progetto esecutivo e sarà prelevato in conto mutuo pos. 4490347/00;

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Responsabile del 3° Settore  
F.to Ing. Silvestro Aquino**

**Certificato di Pubblicazione**

**Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.**

**Dal Municipio, li 17/09/12**

**Il Responsabile del 3° Settore  
F.to Ing. Silvestro Aquino**

**Per copia conforme al suo originale.**

**Il Responsabile del 3° Settore  
F.to Ing. Silvestro Aquino**