



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 50 del 20-11-2017

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA NICOLA ADAMO . APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 20-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n.140 del 12.09.2013 ha approvato il progetto esecutivo dei **“lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico di Via N. Adamo (ex Via Cesinali)”** per l'importo complessivo di € 675.000,00, redatto dall' U.T.C., Ufficio Progettazione, così costituito: Progettista: Ing. Silvestro Aquino – RUP: Geom. Felice De Cicco – Collaboratore al progettista ed al RUP: Geom. Alfredo Berardino;
- con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 05/11/2013, prot. n. 906, è stato finanziato il progetto in epigrafe;
- con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 06/05/2014 è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2014 - 2016 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2014, in cui è prevista l'opera in oggetto;
- con determina a contrarre di questo Settore n. 3 del 29.01.2015 è stato disposto di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori, mediante procedura aperta, per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e comma 4 ed art. 83 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; L.R. Campania n. 3/07 e ss.mm.ii.) e si approvava il relativo schema di bando di gara provvedendo alla sua regolare pubblicazione;
- con determina di questo Settore n. 131 del 24/11/2015, preso atto della sentenza del TAR Campania - Sez. di Salerno, previa verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'appaltatore, sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta “I.C.R. Impianti S.p.a.” con sede in Via Gaudenzio Fantoli 14 – 00149 Roma, che ha offerto un ribasso del 6,10%, per un importo a base di contratto pari ad **€ 466.635,41**, oltre IVA, di cui € 440.240,76, oltre IVA, per lavori ed € 26.394,65, oltre IVA, per oneri per la sicurezza, comprensivo dei lavori posti a base di gara e delle migliori offerte in sede di gara;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 7 della legge n. 21 del 2016, che ha convertito il D.L. n°210/2015, ha concesso il differimento dei termini fissati per l'esecuzione dei lavori e per la rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica al 31/12/2016;
- con determina del II Settore n. 133 del 26/11/2015 è stata incaricata come supporto al RUP l'arch. Giuseppina Cerchia, dipendente del Comune di Avellino, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e art. 10, comma 4 del D.P.R. 207/2010;
- il tecnico è stato autorizzato dall'Ente di appartenenza per lo svolgimento al di fuori dell'orario di servizio del presente incarico, ai sensi dell'art. 53 del d.lgvo165/2001, così come modificato dalla legge 190/2012, giusta determina dirigenziale del Settore Personale del Comune di Avellino n°3758 del 22 dicembre 2015;
- con determina del II Settore n. 08 del 17/02/2016 è stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;
- in data 18/02/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “I.C.R. Impianti S.p.a.”, Rep. n°01/2016;
- con verbale del 10/03/2016 sono stati consegnati i lavori;
- con determina n°49 del 13/05/2016 è stato approvato il 1° SAL (Euro 82.052,67);
- con determina del II Settore n°85 del 29/06/2016 si approvava una perizia di variante non

sostanziale, ai sensi dell'art. 161, comma 10, del D.P.R. n°207/2010, redatta dal D.L. arch. Americo Picariello e sottoscritta dall'impresa appaltatrice "I.C.R. Impianti S.p.a.", con un importo contenuto in quello del contratto originario;

- nel corso dei lavori è emersa la necessità di adeguare gli impianti del plesso scolastico al Decreto Ministero dell'Interno 12 maggio 2016 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25/05/2016, n. 121, e che per far fronte a tale adeguamento degli impianti, è stata redatta una variante in c.o. per lavori complementari, pari a € 46.850,00, oltre IVA, approvata con determina del II Settore n°105 del 30/06/2016;
- con determina del II Settore n°119 del 29/07/2016 è stato approvato il 2° SAL (Euro 128.753,21);
- con determina del II Settore n°30 del 03/11/2016 è stato approvato il 3° (50.984,11 e 4° SAL (Euro 122.846,80);
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28.04.2017 come da verbale redatto in pari data;
- il progetto delle strutture in oggetto è stato depositato ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Sismica al Genio Civile di Avellino con prot. n. 45694 del 22/01/2014;
- l'esecuzione delle opere è stata assentita con provvedimento sismico originario n°75049 del 30/05/2016 e Autorizzazione Sismica n°75049/Var del 06/12/2016;
- i lavori strutturali hanno avuto inizio in data 19/12/2016 come risultante dallo specifico verbale e dalla comunicazione di inizio lavori Prot. n. 27358 del 14.12.2016, e sono stati realizzati in ottemperanza di quanto previsto dal progetto strutturale sopra richiamato. Tutte le opere strutturali sono state ultimate in data 28/04/2017,
- la Relazione a Struttura Ultimata redatta dal sottoscritto è stata consegnata al Genio Civile di Avellino in data 21/06/2017 con prot. 0428741;
- l'avviso ad opponendum è stato regolarmente pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Atripalda in data 20/10/2017 con prot. 23491 e nessun creditore dell'appaltatore ha rivendicato diritto di credito tramite protocollo dell'Amministrazione comunale.

VISTI

- il Certificato di ultimazione dei lavori del 28.04.2017;
- il Collaudo in c.o. è stato depositato il 12/09/2017 dall'ing. Dario Pellegrino;
- lo Stato finale dei lavori con annessa relazione sul conto finale, redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Americo Picariello, in data 15/06/2017, dell'importo di Euro 513.244,65 oltre IVA, in cui risulta un credito all'impresa esecutrice di € 81.942,32;
- il Certificato di regolare esecuzione del 23/10/2017;

Visti

- il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa;
- la fattura 237 del 16/06/2017 inoltrata dalla "I.C.R. Impianti S.p.a.";

CONSIDERATO CHE

occorre procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori;

RITENUTO

di dover provvedere alla liquidazione del credito residuo all'impresa "I.C.R. Impianti S.p.a.", pari a € 81.942,32, oltre IVA;

DATO ATTO:

- che la spesa complessiva dei lavori è imputata sul capitolo 2526/10 – codice 08.01-2.02.01.09.003 del bilancio 2016 – imp. 162/16;

PRESO ATTO

- che il MIUR, con Decreto Ministeriale di finanziamento n. 14772/2015, ha ammesso a finanziamento l'intervento in trattazione, per l'importo complessivo di € 675.000,00;
- che il codice unico di progetto (CUP) è: I11E13000370001 ed il codice identificato gara (CIG) è: 6112042896;

VISTA la fattura n. 237 del 16/06/2017 dell'importo di € **81.944,32**, oltre IVA della ditta "I.C.R. Impianti S.p.a." per complessivi euro 99.972,02;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°10 del 09/08/2016 di nomina di Responsabile del II Settore- Servizio I – LL.PP.- ;

DETERMINA

DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi allo Stato Finale dei Lavori, redatto dal D.L., arch. Americo Picariello, in data 15/06/2017, dell'importo di Euro 513.244,65 oltre IVA;

DI PRENDERE ATTO CHE l'importo a credito dell'impresa "I.C.R. Impianti S.p.a." ammonta a € **81.944,32**, oltre IVA;

DI APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L., arch. Americo Picariello, in data 23/10/2017;

DI PRENDERE ATTO CHE il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

DI LIQUIDARE l'importo di € **99.972,07** compreso IVA, a saldo della fattura n°237 del 16/06/2017 di cui € 81.944,32 all'impresa "I.C.R. Impianti S.p.a." e € 18.027,75 per Iva all'Erario;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 2526/10 – codice 08.01-2.02.01.09.003 R.P. del bilancio provvisorio 2018-2020 – imp. 162/16 e di provvedere al pagamento mediante bonifico su conto corrente dedicato indicato nella fattura;

DI DARE ATTO che il pagamento sarà disposto ad avvenuto accredito da parte dell'Ente erogatore MIUR;

DI INVIARE, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al MIUR – Direzione Generale in materia di edilizia scolastica – al seguente indirizzo di posta elettronica: DGEFID@postacert.istruzione.it.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 21-02-2018

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 21-02-2018

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993