



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 86

DEL 22/05/12

OGGETTO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL CENTRO ABITATO
CONTRATTO D'APPALTO DEL 31.01.2011 REP.2
AUTORIZZAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con nota del 06/12/2004 pot.0965360 comunicava che con propria delibera n° 2146 del 26/11/2004 era stato approvato il piano esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per l'anno 2004, in esecuzione dell'art.5 della L.R.51/78, concedendo a questo comune un finanziamento di €. 575.677,00;
- con delibera di Giunta Comunale n°100 del 30/05/2005, resa esecutiva a norma di legge, veniva approvato lo studio di fattibilità dei *“lavori di Riqualificazione e sistemazione del centro abitato ed opere connesse”*, redatto dall'UTC per l'importo di €.575.677,00 di cui €. 453.288,98 per lavori;
- con delibera di Giunta comunale n° 227 del 21/12/2005, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per l'analogo importo di €. 575.677,00 di cui €. 460.288,98 per lavori;
- in data 31.10.2008 veniva sottoscritto mutuo con al CDP spa per i lavori in oggetto;
- con D.D. dell'AGC 15 – lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione espropriazione – n° 2046 del 09/10/2009 di rettifica del D.D.1126 del 26.05.2006 LL.RR.51/78 -3/07 – 1/08 veniva concesso in favore del Comune di Atripalda un contributo regionale di €. 28.783,85 annui per tutto il periodo di ammortamento del mutuo n° 4490347, acceso dal Comune di Atripalda con la CDP, per una rata annua di €. 44.699,32;
- con delibera di Giunta comunale n° 67 del 16/04/2010, veniva riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione finalizzato all'adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale;
- con det. n° 159 del 25/06/2011 veniva indetta gara d'appalto, giusto bando di gara per *“l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”* prot. 9948/470 del 14/07/2010;
- con det. n° 267 del 30/11/2010 veniva proclamata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta individuale *“Domenico Cardaropoli – opere edili e stradali”* per l'importo di €. 425.975,67, al netto del ribasso d'asta del 5,50%, di cui € 5.681,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 31.01.2011 veniva sottoscritto regolare contratto d'appalto registrato presso l'ufficio del Registro di Avellino in data 26/02/2011
- in data 18/04/2011 avevano effettivo inizio i lavori.

VISTA la richiesta di proroga dei termini contrattuali di gg. 45, con le specifiche motivazioni addotte, inoltrata dalla ditta Domenico Cardaropoli con nota acquisita al prot. 5998 del 11/05/2012;

LETTO l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 6026 del 14 maggio 2012 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di autorizzare la proroga dei tempi contrattuali di gg. 45 come richiesto con nota prot. 5998 del 11/05/2012;

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 23/05/12

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**