



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 112

DEL 04/07/12

OGGETTO

**COLLETTORE FOGNARIO SU PIAZZA SPARAVIGNA - APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE E ASSESTAMENTO .**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso:

- che con determina del Responsabile del III Settore n. 38 del 15/03/2012 fu approvato il progetto per la realizzazione del collettore fognario per lo scarico delle acque nere in Piazza Sparavigna;
- che con determina del Responsabile del III Settore n. 55/2012 è stato disposto l'affidamento dei lavori alla ditta "Tecnocasa s.r.l. costruzioni e servizi" con sede in Avellino alla Via Annarumma n. 50;
- che durante la esecuzione dei lavori si è reso necessario migliorare la funzionalità mediante la creazione di ulteriori pozzetti nonché provvedere al ripristino della funzionalità delle reti secondarie esistenti, ovvero degli allacciamenti nella tratta interessata dai lavori;
- che a tal fine è stata redatta apposita perizia di variante il cui quadro economico è il seguente:

Importo lavori	Euro 26.088,53
di cui oneri per la sicurezza	Euro 1.304,43
Importo soggetto a ribasso	Euro 24.784,10
Ribasso contratt.le 8,50%	Euro 2.106,65
Importo netto	Euro 22.677,45
Importo lavori	Euro 23.981,88
IVA 10%	Euro 2.398,19
Inc.vi D. Lgv.o 163/06 2%	<u>Euro 521,77</u>
Sommano	Euro 26.901,84

- che pertanto l'incremento della spesa rispetto al progetto originario approvato con la richiamata determina settoriale n. 38 del 15/03/2012 è pari ad Euro 1350,89;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 6026 del 14/05/2012 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione del collettore della fogna nera in Piazza Sparavigna dell'importo complessivo di Euro 26.901,84;
2. Dare atto che l'incremento della spesa, rispetto al progetto originario approvato con determina settoriale n. 38 del 15/03/2012, pari ad Euro 1350,89 può essere imputato sul cap. di bilancio n. 1216/0 sul quale è stata già impegnata la somma di cui al progetto originario.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 09/08/12

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to arch. Giuseppe Cocchi**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**