



**CITTÀ DI ATRIPALDA**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 171

DEL 11/10/12

**OGGETTO**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI LUNGO  
L'ARTERIA PRINCIPALE VIA APPIA-VIA ROMA- VIA MANFREDI.  
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

L'anno 2012 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 16:30  
nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla  
legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta l'Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale  
Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
AVV. PAOLO SPAGNUOLO	Sindaco	X	
ING. LUIGI TUCCIA	Assessore	X	
SIG. ANTONIO IANNACCONE	Assessore	X	
RAG. DIMITRI MUSTO	Assessore	X	
SIG. ANTONIO PREZIOSO	Assessore	X	
ING. GIUSEPPE SPAGNUOLO	Assessore	X	

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione  
sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del  
D.Lgs. 267/00, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei servizi interessati come  
riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 3/3/2004 veniva approvato il progetto preliminare dei *“lavori di Messa in sicurezza delle intersezioni lungo l’arteria principale di traffico Via Appia- Via Roma- Via Manfredi”* dell’importo di Euro 374.965,69;
- l’intervento rientra nel Programma triennale delle OO.PP. 2006-2008 e nell’elenco annuale 2006 approvato con Delibera di C.C n° 26 del 31/05/2006;
- la Regione Campania con nota del 18/01/2005 prot. 0046429 pervenuta in data 24/01/2005 prot. 871 ha notificato a questo Ente il decreto dirigenziale n° 569 del 21/01/2004 di graduatoria dei Comuni ammessi ai finanziamenti di cui al bando sopra citato, approvando il progetto presentato da questo Ente dell’importo complessivo di Euro 374.965,69;
- l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto in parola è stato affidato al Raggruppamento dei tecnici liberi professionisti costituito dall’Arch. Di Cristoforo Luigi (capogruppo), Ing. Perrotta Mario, Arch. Nardiello Marino, Arch. Iannaccone Amabile, giusta incarico del Sindaco prot. 1374 del 31/01/2007;
- con delibera di Giunta Comunale n° 18 del 16/02/2007 è stato approvato il progetto definitivo dell’importo di Euro 374.965,69;
- con delibera di Giunta Comunale n° 157 del 24/10/2007 è stato approvato il progetto esecutivo del medesimo importo di Euro 374.965,69;
- con D.D. n° 569 del 21/12/2004 del settore Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale delle Campania il progetto in parola veniva ammesso a contributo per l’importo di €. 299.972,00;
- il contributo elargito veniva rimodulato in €.284.973,40 pari al 95% del contributo già assegnato;
- con D.M. prot. n°509 del 21/07/2010 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economie e delle Finanze autorizzava la Regione Campania all’utilizzo delle risorse già stanziare per l’attuazione del primo programma sicurezza relativamente agli interventi contenuti negli allegati elenchi, che comprendono l’intervento in parola;
- con delibera di Giunta esecutiva n° 4 del 19/01/2011 si è approvato il progetto di adeguamento dell’intervento già approvato con la citata delibera n° 157 del 24/10/2007;
- con determina del responsabile del III settore n° 23 del 31/01/2011 si approvava lo schema del bando di gara
- con determina del responsabile del III settore n° 154 del 06/09/2011 si aggiudicavano i lavori, in via definitiva, alla ditta "COMEN – Costruzioni Generali srl" con sede in Gragnano (NA);
- con determina del responsabile del III settore n° 250 del 29/12/2011 si è costituito l’ufficio di direzione dei lavori;
- in data 28/11/2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto, rep. n° 17, registrato presso l’Ufficio del registro di Avellino, in data 12.12.2011 rep. n°1219 serie 1, stipulato con l’Impresa aggiudicatrice "COMEN – Costruzioni Generali srl" con sede in Gragnano (NA) in via San Giacomo n°11, con l’importo contrattuale di Euro 246.487,95, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

### ATTESO che:

- in data 22/04/2012 si dava effettivo inizio ai lavori, giusto verbale di consegna agli atti;
- con determina del responsabile del III settore n° 120 del 02/08/2012 si autorizzavano opere in subappalto nei limiti di legge;

- con determina del responsabile del III settore n° 123 del 20/08/2012 si approvava il I SAL ed il 1° certificato di pagamento autorizzando alla liquidazione dalla spesa;

**DATO ATTO** che:

- la Direzione dei Lavori, nella persona dell'ing. Mario Perrotta, incaricato con determina n° 250 del 29/12/2011, ha prospettato l'utilità di redigere in corso d'opera una perizia di variante, in applicazione dell'art. 132 c. 3 del d.lgs. n°163/2006 e dell'art.161 cc.9 e 10 del regolamento di attuazione n°207/2011, enunciandone le motivazioni con nota prot. 9981 del 08/08/2012 che di seguito si sintetizzano: *nel corso dell'esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante avendo riscontrato la necessità di razionalizzare lo smaltimento delle acque meteoriche mediante la sostituzione della condotta di smaltimento che, in seguito ad ispezione mediante utilizzo di idoneo mezzo meccanico di escavazione, ha consentito di constatare un'anomala condizione di realizzazione della rate fognaria consistente in un salto delle quote di fondo fogna, che determina all'interno della vasca di sedimentazione una quota di deflusso delle acque meteoriche maggiore della quota di immissione con il conseguente rigurgito a monte all'interno della condotta che attraversa trasversalmente tutta l'area di svincolo; altresì si sono rese necessarie ulteriori verifiche illuminotecniche nonché la realizzazione in talune aree del sottofondo stradale con misto naturale in quanto "non preesistente";*

- il responsabile del procedimento, ing. Silvestro Aquino, ha autorizzato per le vie brevi il direttore dei lavori alla redazione dalla citata perizia;

- in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1, in conformità al disposto di cui all'art.32 comma 2 del DPR 207/2010;

- in data 24/09/2012 è stato sottoscritto il "verbale di concordamento delle modifiche delle opere offerte in miglioria dall'impresa aggiudicataria", in uno al computo metrico delle opere di miglioria di progetto e di variante ed al quadro comparativo delle modifiche alle opere migliorative;

- in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n°2, in conformità al disposto di cui all'art.32 comma 2 del DPR 207/2010;

- il direttore dei lavori ha trasmesso gli atti di cui alla perizia di variante nei limiti dell'importo contrattuale con nota prot. n°13008 del 09.10.2012, composta degli elaborati di seguito riportati:

1. Elaborato PV 1 – rev. 1      Relazione generale e quadro economico riepilogativo;
2. Elaborato PV 2 – rev. 1      Grafici di progetto – intersezione via Appia / Racc. autostradale Sa –AV. Planimetria generale;
3. Elaborato PV 3 – rev 1      Grafici di progetto - intersezione via Appia / Racc. autostradale Sa –AV. Indicazione degli impianti e dei materiali;
4. Elaborato PV 4 – rev 1      Grafici di progetto - intersezione via Appia / Racc. autostradale Sa –AV. Particolari costruttivi;
5. Elaborato PV 5 – rev 1
  - PV 5-1 Computo metrico di Variante e quadro comparativo;
  - PV 5-2 Computo metrico delle Opere di miglioria
    - PV 5-2-1 Computo metrico delle opere di miglioria al lordo del ribasso d'asta;
    - PV 5-2-2 Computo metrico delle opere di miglioria al netto del ribasso d'asta;
    - PV 5-2-3 Computo metrico delle opere di miglioria in variante al lordo del ribasso d'asta;
    - PV 5-2-4 Computo metrico delle opere di miglioria in variante al netto del ribasso d'asta;
  - Pv 5-3 Quadro comparativo delle opere di miglioria al netto del ribasso d'asta;

6. Elaborato PV 6 – rev 1      Computo metrico e grafici della sicurezza;
7. Elaborato PV 7 – rev 1      Elenco dei prezzi unitari;
8. Elaborato PV 8 – rev 1      Analisi dei prezzi.

**VISTO** il che il quadro economico della presente variante in corso d'opera è così distinto:

		<b>Q.E. di progetto</b>	<b>Q.E. post aggiudicazione</b>	<b>Q.E. di variante</b>
<b>N</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
		Progetto esecutivo	Post aggiudicazione	Progetto Variante
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>€. 260.787,02</b>	<b>€.249.048,52</b>	<b>€. 249.048,52</b>
	<b>Di cui:</b>			
L	Lavori soggetti a ribasso	€.258.226,45	€.246.487,95	€.243732,54
	ribasso offerto (escluse migliorie)		4,546%	4,546%
S	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di A	€.2.560,57	€.2.560,57	€.5.315,98
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€.114.178,67</b>	<b>€.111.830,97</b>	<b>€.111.830,97</b>
B.1	lavori in economia	€.7.352,51	€.7.352,51	€. 7.352,51
B.2	imprevisti	€.3.139,98	€. 3.139,98	€.3.590,39
B.3	Spese generali e tecniche comprensivo di CNPAIA 4% e IVA spese tecniche	€. 46.804,77	€. 46.804,77	€.46.804,77
B.4	Spese ex art.92 c.5 d.lvo 163/06	€.1.825,51	€. 1.825,51	€.1.825,51
B.5	contributo Aut. di	€.800,00	€.800,00	€.255,00

	Vigil.				
B.6	IVA lavori ed imprevisti 20% - 21%		€54.255,90	€54.503,61	€54.598,20
B.9	economia di gara	€.	-	€11.490,79	€11.490,79
	<b>Totale</b>		<b>€374.965,69</b>	<b>€374.965,69</b>	<b>€374.965,69</b>

**RILEVATO** che l'importo del QTE di cui al progetto di variante rientra in quello già definito in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;

**RITENUTO** il progetto di variante in argomento meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, anche sulla scorta del parere favorevole del responsabile del procedimento;

**LETTO** l'art. 38 e successivi del Capitolato Speciale di Appalto;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1286 del 30 gennaio 2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione palese, unanime, legalmente espressa;

### **DELIBERA**

**di approvare**, come in effetti approva, la perizia di Variante dei "lavori di Messa in sicurezza delle intersezioni lungo l'arteria principale di traffico Via Appia - Via Roma - Via Manfredi", redatto dal Direttore dei Lavori ing. Mario Perrotta che lascia invariato l'importo contrattuale oltre che l'importo complessivo del finanziamento, come previsto dall'art. 132 c.3 del D.lgs.163/2006;

**di approvare**, inoltre, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n°1 del 03/07/2012 e n°2 del 09/10/2012, redatti in conformità all'art. 163 c.3 del DPR 207/2010, nonché il nuovo quadro tecnico economico come sopra riportato;

**di approvare**, inoltre, "il verbale di concordamento delle modifiche delle opere offerte in miglioria dall'impresa aggiudicataria" sottoscritto in data 24/09/2012 in uno al computo metrico delle opere di miglioria ed al quadro comparativo delle modifiche alle opere migliorative";

**di dare atto** che detti lavori interesseranno prevalentemente aree di proprietà comunale senza necessità di attivare la procedura espropriativa, attesa la disponibilità alla cessione volontaria delle altre aree di intervento;

**di dare altresì atto** che l'importo complessivo del finanziamento, pari ad €. 374.965,69, è stato già impegnato nel suo complesso in data 11/05/2011. imp.133 con det. n° 83/2011 sul cap. usc. n°3100/14 (cap. ent. 819 e 983/59) R.P. del bilancio anno 2012, di cui quota parte in conto mutuo CC.DD.PP. pos. 4546900.

### **LA STESSA GIUNTA**

**Rilevata** l'urgenza;

**Con votazione** palese, unanime, espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**Di dare** alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.)-

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Clara Curto

**Certificato di Pubblicazione**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal.....12/10/12.....

Dal Municipio, li 12/10/12

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Clara Curto

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 11/10/12

- Dopo il decimo giorno di pubblicazioni all'Albo Pretorio ( art.134 c.3 D.lgs n.267/2000).
- Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c.4 D.lgs n.267/2000).

Dal Municipio, li 12/10/12

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Clara Curto

Parere favorevole per la regolarità contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Parere favorevole per la regolarità tecnica.

**Il Responsabile del 3° Settore**  
F.to Ing. Silvestro Aquino

Per copia conforme al suo originale.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Clara Curto