



CITTÀ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE

N. 241

DEL 13/12/11

OGGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA 'R.MASI' - L.R.50/85 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO FINALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dal Municipio, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

	Numero	Data
Impegno		
Liquidazione		
Mandato		

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale n. 163 del 24/04/2009 il Comune di Atripalda è risultato assegnatario di un contributo complessivo di € 206.802,42 ai sensi della L.R. 50/85, come di seguito specificato: € 85.523,84 - esercizio finanziario 2006 ed € 121.278,58 - esercizio finanziario 2007- ;
- tale finanziamento è finalizzato alla manutenzione straordinaria del tetto di copertura e dei frontalini del cornicione della scuola media "R.Masi";
- l'Amm.ne Comunale ha stabilito di capitalizzare l'importo assegnato in modo da coprire l'intero piano di ammortamento (capitale ed interessi) rimodulando l'importo stesso in € 136.000,00, secondo le modalità previste della Cassa Depositi e Prestiti;
- con Determina del III Settore n. 203 del 03/12/2009 è stato costituito l'ufficio di progettazione relativamente alla succitata opera pubblica;
- con Delibera di G.C. n. 2 del 13/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare dei "lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza – scuola "R. Masi" L.R.50/85" dell'importo complessivo di € 136.000,00;
- con Delibera di G.C. n. 9 del 20/01/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza – scuola "R. Masi" L.R.50/85" dell'importo complessivo di € 136.000,00;
- con determina del Responsabile del III settore n° 38 dell'08/03/2011 è stato riapprovato il Capitolato speciale di Appalto e lo schema di contratto adeguati alla vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, ed indetta gara d'appalto;
- con det. n° 79 del 03/05/2011 veniva proclamata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta "Novaco Costruzioni sas"
- in data 20.06.2011 veniva sottoscritto regolare contratto d'appalto dell'importo di € 80.713,60 con la ditta "Novaco costruzioni sas" rep. 8 del 20/06/2011, registrato presso l'ufficio del Registro di Avellino il 05/07/2011 al n° 603;
- in data 22/07/2011 avevano effettivo inizio i lavori;
- con determina del responsabile del III settore n° 148 del 01/09/2011 si autorizzavano opere in subappalto nei limiti di legge;
- con determina del responsabile del III settore n° 159 del 14/09/2011 si approvava il I SAL ed il 1° certificato di pagamento autorizzando alla liquidazione dalle spesa;
- con determina del responsabile del III settore n° 197 del 03/11/2011 si approvava il II SAL ed il 2° certificato di pagamento autorizzando alla liquidazione dalle spesa;

DATO ATTO che:

- la Direzione dei Lavori, nella persona dell'arch. Antonio De Venezia, incaricato con determina n° 203 del 03.12.2009, ha prospettato l'utilità di redigere in corso d'opera una perizia di variante ed assestamento nei limiti del 5% dell'importo contrattuale e pertanto in applicazione dell'art. 132 c. 3 del d.lgs. n°163/2006 e dell'art.161 cc.9 e 10 del regolamento di attuazione n°207/2011;
- il responsabile del procedimento, arch. Giuseppe Cocchi, ha autorizzato per le vie brevi il direttore dei lavori alla redazione della citata perizia;
- il direttore dei lavori ha trasmesso gli atti di cui alla perizia di variante e suppletiva con nota prot. 16370 del 06/12/2011, composta degli elaborati di seguito riportati: relazione generale,

quadro economico di variante, quadro comparativo, computo metrico di variante, computo degli oneri della sicurezza;

VISTO il che il quadro economico della presente variante in corso d'opera è così distinto:

			Q.E. di progetto	Q.E. post aggiudicazione	Q.E. di variante
N	DESCRIZIONE		EURO	EURO	EURO
			Progetto esecutivo	aggiudicazione	Progetto Variante
A	Lavori		€ 100 000,00	€ 80 713,60	€ 83 712,00
	Di cui:				
L	Lavori soggetti a ribasso		€ 98 000,00	€ 78 713,60	€ 81 712,00
	ribasso offerto			19,68%	19,68%
S	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	di A	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
B	Somme a disposizione		€ 36 000,00	€ 55 286,40	€ 52 288,00
B.1	lavori in economia		€ -	€ -	€ 9 900,00
B.2	imprevisti	3%di A	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ -
B.3	Spese generali e tecniche		€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 250,00
B.4	Spese ex art.92 c.5 d.lvo 163/06		€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 820,00
B.5	contributo Aut. di Vigil.		€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00
B.6	IVA lavori ed imprevisi 20-21%		€ 20 600,00	€ 16 742,72	€ 18 589,00
B.7	CNPAIA 2-4%		€ 200,00	€ 200,00	€ 363,00

B.8	IVA spese tecniche	€	2 040,00	€	2 040,00	€	1 754,00
B.9	economia di gara	€	-	€	23 143,68	€	12 452,00
	Totale	€	136 000,00	€	136 000,00	€	136 000,00

RILEVATO che l'importo del progetto rientra in quello già definito in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;

RITENUTO il progetto di variante in argomento meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, anche sulla scorta del parere favorevole del responsabile del procedimento;

LETTO l'art. 38 e successivi del Capitolato Speciale di Appalto;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 1286 del 30 gennaio 2008 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di approvare, come in effetti approva, la perizia di Variante dei "lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza – scuola "R. Masi" L.R. 50/85" redatto dal Direttore dei Lavori arch. Antonio De Venezia che lascia invariato l'importo complessivo del finanziamento, pur innalzando l'importo contrattuale nel limite del 5% previsto dall'art. 132 c.3 del D.lgs.163/2006;

di approvare, inoltre, l'allegato schema di atto di sottomissione ed il nuovo quadro tecnico economico;

di dare altresì atto che detti lavori interesseranno aree di proprietà comunale senza necessità di attivare la procedura espropriativa atteso la disponibilità alla cessione volontaria di talune aree di intervento;

di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento, pari ad €. 136.000,00, stato già impegnato nel suo complesso in data 6/05/2011 imp.125-126 con det. n° 79 del 03.05.2011 sui cap.li 2526/6 e 2526/7 P.R. del bilancio anno 2011, in conto mutuo CC.DD.PP. **pos. 4541419/00**.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 15/12/11

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**

Per copia conforme al suo originale.

**Il Responsabile del 3° Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino**